



**H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO XXXIII 2017)**

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S).	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO	POR EJERCER	METAS		% DE AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCION		CONTRATO			ORIGEN DEL RECURSO
					CANTIDAD	UNIDAD	FISICO	FINANC.	ADMINISTRACION DIRECTA	CONTRATO	NUMERO	NOMBRE CONSTRUCTORA	IMPORTE	
R01-2017	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIVIENDA	\$ 595,949.84	\$ 595,949.84	\$ -	7.00	ACCION	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R02-2017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	\$ 539,000.00	\$ 539,000.00	\$ -	1700.00	M2	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R03-2017	TECHO DIGNO	\$ 539,000.00	\$ 539,000.00	\$ -	800.00	M2	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R04-2017	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAREDON COLORADO.	\$ 140,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R04-2017	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ZONA URBANA	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R05-2017	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE TECHO EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MAEZTU.	\$ 130,339.15	\$ 130,339.15	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%		X	001/2017	RODRIGO ESPINOZA ROCHA	130,339.15	RAMO XXXIII 2017
R05-2017	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ EN VILLA JUAREZ	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R05-2017	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS UULIJAQUIA	\$ 272,198.26	\$ 272,198.26	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R06-2017	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$ 292,000.00	\$ 292,000.00	\$ -	189.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R07-2017	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	\$ 110,033.50	\$ 110,033.50	\$ -	3.00	ACCIONES	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R07-2017	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No- 46	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R08-2017	REHABILITACION EN RED DE AGUA POTABLE ACEITUNITAS	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ -	180.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R08-2017	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL.JECOPACO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R09-2017	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA	\$ 475,300.00	\$ 475,300.00	\$ -	442.50	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R09-2017	AMPLIACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN COL.PALMA REAL	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ -	284.00	ML	100%	100%		X	002/2017	ANA BELIA MIRANDA MENDOZA	294,000.00	RAMO XXXIII 2017
R09-2017	AMPLIACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. JECOPACO	\$ 156,800.00	\$ 159,800.00	\$ -	230.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R10-2017	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN AV. PALMITO	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	80.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R10-2017	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON MARCOVICH	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00	\$ -	345.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R10-2017	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOPEZ REYNOSO	\$ 159,391.00	\$ 159,391.00	\$ -	117.00	ML	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R11-2017	CONSTRUCCION DE MURETES DE AMPLIACION DE RED DE	\$ 434,000.00	\$ 434,000.00	\$ -	93.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R11-2017	ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA	\$ 1,200,000.00	#####	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%		X	003/2017	GARATE INGENIERIA Y PROYECTOS DE OBRA ELECTRICA Y CIL S.A DE C.V.	1,200,000.00	RAMO XXXIII 2017
R12-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA JUAREZ	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	\$ -	75.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R12-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO JECOPACO	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	\$ -	65.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017



**H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS**

**FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO XXXIII 2017)**

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S).	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO	POR EJERCER	METAS		% DE AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCION		CONTRATO			ORIGEN DEL RECURSO
					CANTIDAD	UNIDAD	FISICO	FINANC.	ADMINISTRACION DIRECTA	CONTRATO	NUMERO	NOMBRE CONSTRUCTORA	IMPORTE	
R13-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATEVITO	\$ 34,300.00	\$ 34,300.00	\$ -	50.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R13-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDON COLORADO.	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	\$ -	85.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R13-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AGUA BLANCA.	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	\$ -	85.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R13-2017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDONCITO	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	\$ -	40.00	PZA	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017
R14-2017	MODERNIZACION DE ACCESO EN CAMINOS A COLONIA BICENTENARIO EN PAREDON COLORADO	\$ 287,959.48	\$ 287,959.48	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%		X	004/2017	ING. JUAN CARLOS RUIZ ALVARADO	287,959.48	RAMO XXXIII 2017
R14-2017	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL VILLA JUAREZ	\$ 48,020.00	\$ 48,020.00	\$ -	1.00	LOTE	100%	100%	X					RAMO XXXIII 2017